



รายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรก)
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลลั่นทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา	รวมโครงการทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๐	๓	๑	๑๖	๒๐
รวม	๒๐	๓	๑	๑๖	๒๐
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓	๕	๐	๘	๑๓
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๒	๐	๑	๓
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๖	๐	๐	๖	๖
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑	๐	๐	๑
รวม	๒๓	๘	๐	๑๕	๒๓

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา	รวมโครงการทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๕	๒	๑	๒	๕
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔	๐	๑๐	๔	๑๔
รวม	๑๙	๒	๑๑	๖	๑๙
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๑	๐	๒	๓
รวม	๓	๑	๐	๒	๓

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา	รวมโครงการทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑	๐	๓	๔
รวม	๔	๑	๐	๓	๔
รวมทั้งสิ้น	๖๙	๑๕	๑๒	๔๒	๖๙

รายละเอียดความก้าวหน้าโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร พร้อมปรับปรุงหลังคาสังกะสี เมทัลชีต <u>จุดดำเนินการ</u> อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์	๓๑๒,๒๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบรายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (ปากซอย ๑) หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานนครเชียงใหม่ <u>จุดดำเนินการ</u> ปากทางซอย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	๒๓๒,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบรายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านแหหลวง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิดขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครเชียงใหม่ <u>จุดดำเนินการ</u> หน้าบ้านนายอำนาจ กันทะวงศ์ หมู่ที่ ๖ บ้านแหหลวง	๒๒๘,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบรายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๔	โครงการเทศบาล ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ (หน้าอาคาร SML)	ก่อสร้างเทศบาล ค.ส.ล ขนาดกว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ในการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตาราง เมตร ตามแบบอบต.สันทราย กำหนดจุดดำเนินการ บริเวณอาคาร SML หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	๗๓,๖๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร จุดดำเนินการ อาคาร เอนกประสงค์ (หน้าวัดดอยต่อ) หมู่ ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	๓๐๕,๙๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร	๙๖,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมา ออกแบบ	๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ตารางเมตร	๓๕๕,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญา จ้างกับผู้รับจ้าง	๒๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตาราง เมตร	๑๙๖,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมา ออกแบบ	๑๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ (ซอยข้างโรงเรียนเก่า) หมู่ที่ ๘ บ้านโพธาราม	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตาราง เมตร	๖๖,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมา ออกแบบ	๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านดง สุวรรณ	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตาราง เมตร	๑๓๓,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมา ออกแบบ	๑๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านดง สุวรรณ	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕๐ ตารางเมตร	๑๙๒,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมา ออกแบบ	๑๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านจอม จันทร์	ถนน ค.ส.ล. ไม่มีไหล่ทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ต่อจากของเดิม จุด ดำเนินการบริเวณซอย ๒ บ้านจอม จันทร์	๔๘๓,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.แบบเปิด-ปิด (ฝายชะเอน) หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	ฝายน้ำล้น ค.ส.ล.แบบเปิด-ปิด ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๔.๕๕ เมตร ผนังข้างสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือ หมุนขนาด ๑.๒๐x๐.๖๐ จำนวน ๓ ชุด จุดดำเนินการข้างลำเหมืองห้วยดุก (ฝายชะเอน) หมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	๒๙๒,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบรายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	๑๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.แบบเปิด-ปิด (ฝายลุ่มม้วน) หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	ฝายน้ำล้น ค.ส.ล.แบบเปิด-ปิด จุดดำเนินการบริเวณ (ฝายลุ่มม้วน) ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๔.๕๕ เมตร ผนังข้างสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือ หมุนขนาด ๑.๒๐x๐.๖๐ จำนวน ๓ ชุดจุดดำเนินการข้างนาลุ่มม้วนลำเหมืองห้วยดุกหมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	๒๘๔,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบรายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยลง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (ทางเข้าพื้นที่การเกษตร)หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	ถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๓.๒๐๐ ลบ.ม พร้อมวางท่อ ๐.๖๐ จำนวน ๔ จุด -จุดที่ ๑ วางท่อ ๕ ท่อน -จุดที่ ๒-๔ วางท่อ ๖ ท่อน จุด ดำเนินการถนนเลียบริมแม่หะ หมู่ ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	๑๙๒,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนาม สัญญาจ้าง	๒๐
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.รูปตัววี (หน้าบ้านนางบัว ผัด เกเย็น) หมู่ที่ ๖ บ้านแหลว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.รูปตัววี ขนาดกว้างปากราง ๐.๖๐ เมตร กว้างกันราง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน	๔๐๕,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนาม สัญญาจ้าง	๒๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านดง	ถนน ค.ส.ล.(ไม่มีไหล่ทาง) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร จุด ดำเนินการ(ต่อจากโครงการเดิม) ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านดง	๔๕๓,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนาม สัญญาจ้าง	๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยซอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านโพธาราม	ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตบ.ม. จุด ดำเนินการ ซอย ๕ หมู่ที่ ๘ บ้าน โพธาราม	๑๒๙,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนาม สัญญาจ้าง	๒๐
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยูพร้อมฝาปิด ปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๔๑๕,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนาม สัญญาจ้าง	๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๒๐	โครงการขุดลอกลำเหมืองใน เขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	ขุดลอกลำเหมืองในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม จำนวน ๕ เส้น เส้นที่ ๑ ลำเหมืองป่าช้า เส้นที่ ๒ ลำเหมืองบริเวณนาย สะเอน เส้นที่ ๓ ลำเหมืองแม่เหล็กตอนบน (จากฝาย นายสิงห์ ถึงฝายนาง บังอร) เส้นที่ ๔ ลำเหมืองทุ่งน้ำท่วม (บริเวณฝายลุงมา ถึงฝายสบเหลว) เส้นที่ ๕ ลำเหมืองป่าสัก	๑๒๙,๐๐๐	- เป็นไปตามรูปแบบ รายการกำหนด - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาให้กับเยาวชนตำบล สันทราย	- ส่งเสริมให้ความรู้ และสนับสนุน การพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับ เยาวชนตำบลสันทราย	๒๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการส่งเสริมทักษะ ประสบการณ์เด็กและ เยาวชน	- ส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน ปลอดโรคปลอดขยะ	- ส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุน กิจกรรมหมู่บ้านปลอดโรคปลอด ขยะ	๓๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๔	โครงการฝึกอบรมและเพิ่ม ทักษะด้านอาชีพให้กับ เกษตรกรตำบลสนทราย	- ส่งเสริมให้ความรู้และเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพให้กับเกษตรกรตำบลสน ทราย	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	โครงการฝึกอบรมและเพิ่ม ทักษะด้านอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุตำบลสนทราย	- ส่งเสริมให้ความรู้และเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลสน ทราย	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๗	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	- ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนา บทบาทสตรีตลอดไปจนถึงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๘	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของ ดีเมืองแม่จัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป และ ของดีประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐
๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนาเพื่อ ความปรองดอง และ สมานฉันท์ในชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลัก คริสตศาสนาเพื่อความ ปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลักคริสตศาสนาเพื่อ ความปรองดอง และ สมานฉันท์ในชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนันทนาการ ตามหลัก คริสตศาสนาเพื่อความ ปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑๑	โครงการอบต.พบประชาชน	-กิจกรรมจัดทำประชาคม/รับเรื่องร้องทุกข์ ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชน	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐
๑๒	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพสตรี	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอแม่ จัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาด อำเภอแม่จัน เพื่อดำเนินโครงการ	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(อำเภอแม่จัน)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร จัดการ ตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอแม่จัน)	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐
๒	โครงการรณรงค์และลด อุบัติเหตุทางถนน(ช่วงเทศกาล ขึ้นปีใหม่)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และ ลดอุบัติเหตุทาง	๔,๕๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐
๓	โครงการรณรงค์และลด อุบัติเหตุทางถนน(ช่วงเทศกาล สงกรานต์)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และ ลดอุบัติเหตุทาง	๔,๕๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	โครงการพ่นหมอกควันและ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	- ส่งเสริมให้ความรู้ และพ่นหมอก ควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ	- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระราชปณิธาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	โครงการจัดกิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็ก(วัน เด็กแห่งชาติ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลม	- เพื่อจ่ายดังนี้ ๑.อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จำนวน ๒๙๘,๒๐๐ บาท ๒. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมใน การดำเนินโครงการ ๕ โครงการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๐๐
๓	อุดหนุนโรงเรียนสันทราย พรหมณี	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน สันทรายพรหมณีเพื่อดำเนินกิจกรรม ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการ จัดการศึกษาตามภายใต้กิจกรรม ดังนี้ ๑. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของครูและเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๔. โครงการแข่งทักษะทาง วิชาการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๕. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม กีฬาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน ตำบลสันทราย จำนวน ๑ แห่ง (เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓๐๔,๓๑๐	- เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ได้รับการ สนับสนุนครบทุกคน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีลอย กระทงอำเภอแม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมประเพณีลอยกระทงอำเภอ แม่จัน	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอจึงไม่ได้จัดกิจกรรม	๐
๒	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิ สาขบูชา	กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีทางศาสนาเนื่อง ในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา	กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๔	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สภา วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเพื่อ ดำเนินโครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง	๘,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอก็ยังไม่จัดกิจกรรม	๐
๕	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล สันทราย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบลสันทราย เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาและ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ โครงการดังนี้ ๑.โครงการประเพณีสลากภัต จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการสงฆ์พระธาตุบ้าน แห้ว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	๕๘,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
ต่อ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล สันทราย	๓.โครงการตักบาตรสัจจรสวด กรรมฐานเจริญภาวนา จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ๔.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๕.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุจอมจันทร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๖. โครงการสงกรานต์พระธาตุวัดดอย ต่อ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๗. โครงการสงกรานต์พระธาตุวัด สุวรรณมงคล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์	- เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒,๔๖๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๓๐
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทงประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๘๘๐ บาท	๒๕,๘๘๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	โครงการลอยกระทงดำเนินการเสร็จ แล้ว โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง กำลังดำเนินการ	๗๐
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อ ดำเนินโครงการสืบสานงานประเพณี ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อ ดำเนินโครงการสืบสานงานป่าเวณีปี ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๘๘๐ บาท	๒๔,๘๘๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	โครงการลอยกระทงดำเนินการเสร็จ แล้ว โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง กำลังดำเนินการ	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแหลม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทงประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๙,๐๖๐ บาท	๒๙,๐๖๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	โครงการลอยกระทงดำเนินการเสร็จ แล้ว โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง กำลังดำเนินการ	๗๐
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดงสุวรรณ	- เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๙,๖๐๐ บาท	๙,๖๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๓๐
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านนาล้อม	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทงประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๙๙๐ บาท	๒๔,๙๙๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	โครงการลอยกระทงดำเนินการเสร็จ แล้ว โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง กำลังดำเนินการ	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์	- เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒,๔๖๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๓๐
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอยต่อ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทงประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อดำเนิน โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๘๘๐ บาท	๒๕,๘๘๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	โครงการลอยกระทงดำเนินการเสร็จ แล้ว โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง กำลังดำเนินการ	๗๐
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านดงสุวรรณ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อ ดำเนินโครงการสืบสานงานประเพณี ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพื่อ ดำเนินโครงการสืบสานงานป่าเวณีปี ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๘๘๐ บาท	๒๔,๘๘๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	โครงการลอยกระทงดำเนินการเสร็จ แล้ว โครงการสืบสานงานป่าเวณีปีใหม่ เมือง กำลังดำเนินการ	๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	กิจกรรมปลูกป่าการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๓	โครงการจัดทำแนวกันไฟใน เขตพื้นที่	- จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่	๑๑,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๑	โครงการส่งเสริมการจัดทำ แผนชุมชนเพื่อวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบล เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผน ชุมชนเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน ตาม โครงการ จัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ จัน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดรัฐพิธี งาน ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญ	๓๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความก้าวหน้า
๓	โครงการจัดการเลือกตั้ง หรือ การทำประชาพิจารณ์ ประชามติต่างๆ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสันทราย ตามกฎหมาย	๕,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล เลขานุการและที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	- จำนวนเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่กำหนดไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐